

Nom du client : PASTABEL SPRL
Adresse : Place de la République Française 35
CP + Ville : 4000 LIEGE

RAPPORT DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES NON-DOMESTIQUES À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

(Livre 1 - AR 08/09/2019)

Résultat du contrôle : ☒ Conforme

Demandeur : PASTABEL SPRL - Place de la République Française 35 - 4000 LIEGE

Propriétaire/exploitant ou gestionnaire : Idem demandeur

Adresse de la visite : Galerie Opéra
Place de la République Française, 35
4000 LIEGE

Mission réalisée le : 19/07/2021

N° Chrono : /

N° SocVision : 209806

Date du rapport : 19-07-21

N° d'affaire : /

Réf. Client :

Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à SOCOTEC BELGIUM qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

SOCOTEC BELGIUM ASBL

14/4, rue des Semailles
4400 Flémalle

Tél. : +32 (0)4 234 17 00

E-mail : inspection.belgium@socotec.com

www.socotec.be

N° de TVA: 0406.671.312 - N° NISS 665022 263 37



200-INSP

Agent visiteur : JACOBS J.

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Le Directeur de l'organisme agréé



Ir. J. OP DE BEECK



Envie de donner votre avis sur nos services ?

Flasher le QR Code et compléter le questionnaire en ligne.

Votre avis nous intéresse fortement et conduira les changements à venir.

N° Rapport : / / 209806 / / Réf:

N° Rapport : / / 209806 / / Client : PASTABEL SPRL
 Visite effectuée le : 19/07/2021 A l'attention de : M. Saint-Georges
 Inspecteur : JACOBS J. Place de la République Française 35
 4000 LIEGE
 TVA : BE0756776182
 Rapport émis le : 19/07/2021
 Tél : 0474/48.73.15
 Propriétaire ou gestionnaire de l'installation : Idem demandeur

RAPPORT DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES NON-DOMESTIQUES À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

1. IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION CONTRÔLÉE

- Dénomination du bâtiment : Bar à pâtes Pastabel
- Bâtiments/locaux spécifiques :
 - ☒ Sans objet
 - ☐ Maisons de repos / résidences-services / centres d'accueil de jour pour personnes âgées
 - ☐ Installation en zone Atex
 - ☐ Hôpitaux
 - ☐ Locaux à usage médical
 - ☐ Hôtels et établissements d'hébergement touristique
 - ☐ Salles de spectacles
 - ☐ Autres :
- La portée du contrôle est précisée au point 5 du présent rapport.

2. TYPE DE CONTRÔLE

- ☒ Contrôle de conformité (6.4.) ☒ avant mise en usage ☒ d'une nouvelle installation ☐ d'une modification ou extension importante
- ☐ Visite de contrôle (6.5) : ☐ périodique : ☐ annuelle ☐ bisannuelle ☐ trisannuelle ☐ quinquennale
- ☐ autres : ☐ premier contrôle d'une ancienne installation

3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

- Référentiel(s) réglementaire(s) :
 - ☒ Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019
 - ☒ Application de(s) dérogation(s) :
 - ☐ 8.3.1.2. Anciennes installations électriques Anciennes installations dans des lieux où sont occupées des personnes visées par l'a le bien-être au travail du 04/08/1996 (Titre 2 du livre III du Code)
 - ☒ 8.3.2. Installations ancien RGIE
 - ☐ Livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019
 - ☐ Application de(s) dérogation(s) :
 - ☐ 8.2.1. Anciennes installations électriques
 - ☐ 8.2.2. Installations ancien RGIE
 - ☐ Livre 1 Section 7.102 Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive
 - ☐ Note technique T013/IA "Guide de consignes de sécurité relatives à l'installation et l'utilisation des dispositifs médicaux Partie IA: Aspects électriques: Guide des consignes de sécurité pour la conception et la réalisation d'installations électriques dans les locaux à usage médical", édition 9/2014
 - ☐ Autre(s) :

4. CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le : 08/2026.

Le Directeur de l'organisme agréé


 Ir. J. OP DE BEECK

5. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTRÔLÉE

Bar à pâtes Pastabel

☒ A l'exclusion des locaux ou parties de l'installation non visitées ci-après :

Autres parties de la galerie Opéra et locaux techniques de celle-ci

☒ Ces parties de l'installation ne font pas l'objet de notre mission / n'étaient pas accessibles lors du contrôle

☐ Ces parties de l'installation doivent être réceptionnées ultérieurement

- Identification des éléments contrôlés :

☒ Voir liste récapitulative des tableaux contrôlés (annexée au présent rapport)

☐ Voir liste détaillée des tableaux contrôlés (annexée au présent rapport)

☐ Voir résultat du contrôle

☐ Installation en zone ATEX (risque particulier d'explosion) : check-list-INS-E-Ex-C (ATEX)

- Bâtiment(s) et/ou locaux concernés :

☐ Installation à usage médical : check-list-INS-E-80/81/T013/A1

- Bâtiment(s) et/ou locaux concernés :

6. CONTRÔLES ADMINISTRATIFS

6.1 Dossier électrique

- Rapport(s) de contrôle mis à disposition :

Le rapport de conformité des installations soumises aux prescriptions de l'ancien RGIE:

☒ sans objet

Le rapport de 1er contrôle des anciennes installations soumises au code du bien-être au travail:

☒ sans objet

Avant-dernier rapport périodique : ☐ sans objet

Référence :

Date :

Dernier rapport périodique : ☐ sans objet

Référence :

Date :

- Schémas et plans d'installation :

Les schémas et plans qui décrivent l'installation

☒ sont conformes

☐ ne sont pas conformes/sont absents/ne correspondent pas à l'installation réalisée

Le(s) plan(s) d'implantation des prises de terres

☐ est (sont) présent(s)

☐ n'est (ne sont) pas présent(s)

- Notes de calcul :

L'installation ne requiert pas de notes de calculs

- Analyse de risques (Code du bien-être au travail livre III - art.III2-3) :

☐ L'analyse de risques a été réalisée.

☒ L'analyse de risques n'a pas été réalisée et/ou finalisée (voir résultats du contrôle)

Référence :

Date :

- Compétence des personnes selon déclaration (attestation) de l'employeur :

☐ Les attestations codifiées BA4/BA5 (compétence des personnes) nous ont été présentées.

☐ Les attestations codifiées BA4/BA5 (compétence des personnes) n'ont pu nous être présentées (voir résultats du contrôle).

☒ Pas de personnel BA4/BA5 selon déclaration de l'employeur.

6.2 Schémas des liaisons à la terre

- Sur déclaration du gestionnaire et d'après plan, l'installation est réalisée selon le schéma de liaisons à la terre :

☒ TT ☐ IT ☐ TN-C-S ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ Non défini (voir résultats du contrôle)

6.3 Tension de service

☒ 3N400Va.c ☐ 3X230Va.c ☐ 1N400Va.c ☐ 2X230Va.c ☐ Autre:

6.4 Facteurs d'influences externes

- ☒ En ordre: document daté et signé pour approbation par le gestionnaire des installations et l'organisme agréé.
☐ Pas en ordre (voir résultats du contrôle)

6.5 Installation en zone ATEX ☒ sans objet

- ☐ Présence du rapport circonstancié approuvé par l'exploitant en date du
Référence :
Approbation par l'O.A. (nom) : Date :
☐ Présence du rapport de zonage approuvé par l'exploitant en date du
Référence :
Approbation par l'O.A. (nom) : Date :
☐ Présence du plan de zonage approuvé par l'exploitant en date du
Référence :
Approbation par l'O.A. (nom) : Date :
☐ Présence des documents techniques des équipements ATEX (certificat, notice d'utilisation, ...) /DRCPE :

7. RÉSULTATS DES CONTRÔLES VISUELS

	En ordre	Pas en ordre	Sans objet
Protection contre les contacts directs :	☒	☐	☐
Protection contre les contacts indirects : ☒ Dispositif à courant différentiel résiduel : ☐ Contrôleur permanent d'isolement (CPI) : ☐ Protection à maxima de courant : ☐ Dispositif sensible à la tension de défaut : ☐ TBTS (très basse tension de sécurité) :	☒	☐	☐
Réalisation de l'installation selon les prescriptions définie au point 3 :	☒	☐	☐
En ordre: les résultats répondent aux prescriptions réglementaires Pas en ordre: les résultats ne répondent pas aux prescriptions réglementaires (voir résultats du contrôle) Sans objet: l'essai n'est pas d'application			

8. RÉSULTATS DES ESSAIS

	En ordre	Pas en ordre	Sans objet
Continuité PE et liaisons équipotentielles :	☒	☐	☐
Absence de liaison galvanique entre le PE et le N en aval des circuits protégés par dispositif à courant différentiel résiduel :	☐	☐	☒
Mise hors tension automatique de toutes les parties actives non-protégées lors de l'enlèvement ou lors de l'ouverture de l'enveloppe ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil :	☐	☐	☒
Fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel ☒ par action sur le bouton test ☒ par simulation d'un défaut	☒ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Fonctionnement contrôleur permanent d'isolement avec réseau IT :	☐	☐	☒
En ordre: les résultats répondent aux prescriptions réglementaires Pas en ordre: les résultats ne répondent pas aux prescriptions réglementaires (voir résultats du contrôle) Sans objet: l'essai n'est pas d'application			

9. RÉSULTATS DES MESURES

- Mesures d'isolement

Valeur minimale relevée lors du contrôle	En ordre	Pas en ordre	Non mesurable
Mesure effectuée : 91 MΩ			
☒ Circuits BT/TBT par rapport à la terre :	☒	☐	☐
Relevé des valeurs mesurées: voir liste(s) détaillée(s) en annexe			
En ordre: toutes les valeurs relevées répondent aux prescriptions réglementaires			
Pas en ordre: Certains circuits ne répondent pas aux prescriptions réglementaires (voir résultats du contrôle)			
Non mesurable: la mesure n'a pas pu être effectuée (voir résultats du contrôle)			

- Mesure de la résistance de dispersion de la (des) prise(s) de terre BT

BT	Emplacement du sectionneur	Valeur (Ω)	En ordre	Pas en ordre	Non mesurable
☒ (1)	Non localisé (Galerie Opéra)	0,75	☒	☐	☐
☐ (2)			☐	☐	☐
☐ (3)			☐	☐	☐
☒ Méthode de mesure : ☐ mesure 3 points ☐ mesure série ☒ mesure non déconnectée ☐ voir résultats du contrôle					
En ordre: toutes les valeurs relevées répondent aux prescriptions réglementaires					
Pas en ordre: Certains circuits ne répondent pas aux prescriptions réglementaires (voir résultats du contrôle)					
Non mesurable: la mesure n'a pas pu être effectuée (voir résultats du contrôle)					

- Mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre de mise à la terre du point neutre (N)

	Emplacement du sectionneur	Valeur $R_E(\Omega)$	En ordre	Pas en ordre	Non mesurable
☒			☐	☐	☒
☒	Réseau de distribution public				
☐	Pas de neutre distribué				
☐	Prise de terre commune à la BT				
☐ Méthode de mesure : ☐ mesure 3 points ☐ mesure série ☐ mesure non déconnectée ☐ voir résultats du contrôle					
En ordre: toutes les valeurs relevées répondent aux prescriptions réglementaires					
Pas en ordre: Certains circuits ne répondent pas aux prescriptions réglementaires (voir résultats du contrôle)					
Non mesurable: la mesure n'a pas pu être effectuée (voir résultats du contrôle)					

- Mesure d'impédance (I_{cc} / I défaut)

☒	Sans objet
☐	$Z_{LINE (LL-LN)}$ voir descriptif des circuits et valeurs en annexe
☐	$Z_{LOOP (L-PE)}$ voir descriptif des circuits et valeurs en annexe

10. RÉSULTATS DU CONTRÔLE (INFRACTION(S) / REMARQUE(S))

INFRACTIONS :

☒ Néant

REMARQUES :

☒ Voir annexe "Résultats du contrôle"

NOTES :

☒ Voir annexe "Résultats du contrôle"

11. DESCRIPTION DES ANNEXES FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU RAPPORT

- ☒ Annexe 01 RAP-E-LV-X-01-A01 : liste des tableaux contrôlés
- ☐ Annexe 02 RAP-E-LV-X-01-A02 : liste détaillée des tableaux contrôlés
- ☐ Annexe 03 RAP-E-LV-X-01-A03 : liste du matériel Ex installé en zone
- ☐ Annexe 04 RAP-E-LV-X-01-A04 : prescriptions anciennes installations (tableau récapitulatif)
- ☐ Annexe 05 RAP-E-LV-X-01-A05 : conformité locaux à usage médical T013A1
- ☐ Annexe 06 RAP-E-LV-X-01-A06 : périodique locaux à usage médical T013A1
- ☐ Annexe 07 RAP-E-LV-X-01-A07 : Détails techniques et de mesures d'une station-service (zone Ex)
- ☐ Annexe 08 RAP-E-LV-X-01-A08 : Maison de repos
- ☐ Autre(s) :

12. DESCRIPTION DES ANNEXES POUR USAGE SOCOTEC (NON FOURNIES AU CLIENT)

- ☒ Néant
- ☐ Plans et schémas de l'installation électrique
- ☐ Notes de calcul de l'installation électrique
- ☐ Identification des circuits vitaux
- ☐ Analyse de risques de l'installation électrique
- ☐ Attestation de la compétence des personnes délivrée par l'employeur
- ☐ Liste des facteurs d'influences externes approuvée par les parties concernées
- ☐ ATEX : rapport circonstancié et plan de zonage
- ☐ ATEX : certificats des équipements (DRPCE)
- ☐ Autre(s) :

ANNEXE "Résultats du contrôle" - Point 4.

INFRACTIONS : ☒ néant

REMARQUES :

- Veuillez localiser le couteau de terre ou demander une attestation de la galerie Opéra afin d'avoir la possibilité de réaliser une mesure 3 points de dispersion de terre.
- Veuillez réaliser l'analyse des risques.

NOTES :

- Continuité entre la terre et le neutre, hors le schéma de mise à la terre présumé est du TT avec compteur réseau.
- Bar à pâte sur le livre 1 et partie de la Galerie Opéra (compteur, terre, ...) sur l'ancien RGIE

INFORMATIONS GENERALES

- a) Le rapport de l'examen de conformité et/ou de visite de contrôle selon le cas, l'avant dernier et le dernier contrôle périodique doivent être conservés dans le dossier de l'installation électrique et mis à la disposition SOCOTEC BELGIUM ASBL ;
- b) Le rapport de conformité et/ou de premier contrôle doit être soumis au Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail ;
- c) Toute modification de l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Il y a obligation de faire procéder à un contrôle de conformité avant mise en usage de toute modification ou extension importante soit par un organisme agréé, soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions du Chapitre 6.3 du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
- d) Il y a obligation de faire procéder à un contrôle périodique de l'installation électrique soit par un organisme agréé, soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions du Chapitre 6.3 du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019, avant la date mentionnée au point 3. Cette date ne peut dépasser de cinq ans la date de dernière visite. La date du prochain contrôle tient compte d'une obligation particulière communiquée par le donneur d'ordre, d'une obligation provenant d'un règlement spécifique, d'une obligation communale (S.R.I.), d'une obligation de l'assureur, ou tout autre raison spécifique ;
- e) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- f) Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur ;
- g) Le présent rapport décrit l'installation au moment du contrôle et ne laisse en rien présager de son évolution ;
- h) Le contrôle se limite aux parties normalement visibles et accessibles de l'installation ;
- i) Dans le cas des rapports de visite dactylographiés, seule la signature électronique du directeur de SOCOTEC BELGIUM ASBL, figure sur les rapports ;
- j) SOCOTEC BELGIUM ASBL possède, conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 (en tant qu'organisme de type A), la compétence pour effectuer les contrôles électriques décrits dans l'annexe au certificat d'accréditation n°200-INSP. Le respect des conditions d'accréditation fait l'objet de surveillances régulières ;
- k) Appareils de mesure utilisés : appareils dont l'agent est titulaire (traçabilité dans le dossier équipements de mesure SOCOTEC BELGIUM ASBL) ;
- l) Les informations obtenues lors de nos inspections sont confidentielles ;
- m) Références procédures internes en fonction du domaine d'application :
- Contrôle de conformité avant mise en usage : check-list-INS-E-20, check-list-INS-E-Ex-C (ATEX), check-list-INS-E-80/81-T013/A1 ;
 - Visite de contrôle : check-list-INS-E-21, check-list-INS-E-Ex-P (ATEX), check-list-INS-E-80/81-T013/A1.

RAPPEL DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique soient en tout temps observées ;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

[illegible]